



תאור הפרויקט: שדרוג מסלול ריצה הדר יוסף
הנושא: סיור קבלנים
משתתפים:
ירון פוזננסקי – מכרז האתלטיקה הדר יוסף
אבי שטיין – יועץ אתלטיקה
קבלנים
חגי גלזר - מנהל פרויקט D&G

סיכום סיור קבלנים – הדר יוסף

ביום שלישי, 09/05/2023 התקיים סיור פרויקט שדרוג מסלול ריצה להלן סיכום הסיור:

נושא	תיאור הנושא
כללי	<ul style="list-style-type: none"> הוצג לקבלנים הפרויקט בוצע סיור בשטח האצטדיון וניתנו הסברים על הפרויקט אבי הדגיש את נושא הדיוק של העבודה. בגמר העבודה תבוצע מדידה של המזמין לוודא שהביצוע עונה לדרישות איגוד האתלטיקה הבין לאומי. במידה ולא תבוצע העבודה בהתאם לדרישות יחויב הקבלן בתיקון על חשבונו. הובהר כי החל מספטמבר יש צורך בגידור הדשא הפנימי על מנת לאפשר פעילות כדורגל במקביל לעבודות תוך עמידה בכל דרישות הבטיחות.
אספלט	<ul style="list-style-type: none"> במהלך ביצוע האספלט חייב הקבלן המבצע לבצע מדידות של שכבת האספלט ע"י מודד מוסמך ולהציג בסוף כל יום עבודה תכנית AS-MADE
קילוף שכבה סינטטית	<ul style="list-style-type: none"> הוסבר לקבלנים בסיור שיש לגרד את השכבה הסינטטית ללא פגיעה בשכבת האספלט. פגיעה באספלט הקיים במהלך הגירוד תחייב את הקבלן בתיקון על חשבונו.
גדר היקפית	<ul style="list-style-type: none"> סעיף 44.013.0003, הקבלנים רשאים להציע חלופה אחרת למעקה לאישור המזמין.
אדני ניטור	<ul style="list-style-type: none"> על הקבלנים לתמחר את העבודה כמושלמת (ביטון, חפירה, ניקוז ופילוס)
בסיסי בטון	<ul style="list-style-type: none"> סוכם שהמזמין יעביר פרט עקרוני עבור בסיסי הבטון של עמודי הפלדה להדיפת פטיש. באחריות הקבלן הכין תכנון מפורט ובגמר העבודה להביא אישור התקנה.
חפירות	<ul style="list-style-type: none"> בשטח האצטדיון יש תשתיות תת קרקעיות באחריות הקבלן לבצע איתור תשתיות לפני ביצוע החפירה. מחיר איתור התשתיות צריך להיות כלול במחיר החפירה
פירוק גדר	<ul style="list-style-type: none"> סעיף 51.001.0013 מבוטל
ציוד הספורט לרכישה (פרק 99)	<ul style="list-style-type: none"> לנוחיותכם מצ"ב רשימת פריטים ואנשי קשר

יובהר היטב כי רק האמור בסיכום זה בכתב מחייב את מרכז הספורט וכי המציעים לא יעלו כל טענה בנוגע לסיכומים ואו הבטחות ואו הבהרות שנמסרו בע"פ במסגרת סיור הקבלנים.